



APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Oggetto: **D. LGS. 29.03.2004 n.102 e D. LGS. 18.04.2008 n. 82**
PIOGGE ALLUVIONALI 10 – 16 NOVEMBRE 2014 IN PROVINCIA DI CREMONA
RIPRISTINO INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA
CUP B54H1700047002

PREMESSO che:

- nell'ambito del progetto relativo alle piogge alluvionali 10-16 novembre 2014 – Ripristino infrastrutture al servizio dell'agricoltura, approvato con delibera n. 20 in data 07/06/2017 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, si rendono necessari alcuni interventi aggiuntivi oltre a quelli previsti nel progetto originario;
- che il progetto è inserito nel Programma Triennale 2018-2020 e nell'Elenco annuale 2018 approvato con delibera n.57 in data 21/12/2017 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio;
- che tale progetto è stato finanziato dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura con decreto n. 11798 in data 29/09/2017 per l'importo complessivo di € 178.167,21;
- che i lavori sono stati affidati tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno dieci operatori economici, così come disposto dalla Determina a contrarre a firma del Direttore Generale del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio in data 30 maggio 2018 n. 0003436 di prot;
- che a seguito dell'esperimento della procedura di gara i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva con Determina n. 0005574 di prot. in data 21/09/2018 all'Impresa Capiluppi Lorenzo snc di Capiluppi Claudio & C con sede legale in Borgo Virgilio (MN) via Verga n. 1070 – Borgoforte fraz Romanore;

DATO ATTO CHE:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è potuto constatare che, a seguito delle piogge verificatesi nelle stesse zone tra i giorni 29 ottobre – 5 novembre 2018, caratterizzate da improvvisi scrosci alternati a periodi meno intensi, diversi canali consorziali hanno subito continui riempimenti e repentini svuotamenti che hanno provocato una serie di frane anche di notevole entità con cedimenti delle sponde;
- per quanto sopra si è manifestata la necessità di apportare una serie di interventi aggiuntivi al progetto, come meglio descritte e dettagliate nella relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori in data 17/12/2018;

VISTA la perizia di variante dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori, per un ammontare globale di € 67.540,89 dei quali per lavori € 36.381,16 (di cui € 1394,67 per oneri della sicurezza), con aumento dell'importo contrattuale netto di € 36.381,16, composta dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione di Variante;
- 2) Computo estimativo nuove opere;



- 3) Planimetria e disegni;
- 4) Quadro Comparativo generale;
- 5) Schema di atto di sottomissione;
- 6) Verbale di concordamento nuovi prezzi
- 7) Documentazione fotografica

ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016;

- ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 "... L'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale", essendo la variazione in aumento pari al 43,65%.

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento dott. Ing. Paolo Micheletti, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106 comma 1 e ss. Del D.Lgs. 50/2016 consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;

- non si rende necessario prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 178.167,21 già previsto e finanziato in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento trovano capienza nel recupero del ribasso d'asta e nella rimodulazione delle somme a disposizione nel Quadro Economico progettuale;

VISTO:

- l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede l'obbligo dell'appaltatore di garantire le stesse condizioni contrattuali sussiste qualora si rendano necessari un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenze del quinto dell'importo contrattuale;

- preso atto che l'appaltatore con propria nota agli atti del Consorzio con prot 0007353 in data 21/12/2018 si è impegnato ad eseguire i lavori oggetto della variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale accettando il concordamento dei Nuovi Prezzi previsti in Perizia senza riserve;

VERIFICATO CHE nonostante le previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore ha dato l'assenso ad effettuare i nuovi lavori, ancorchè superiori al cosiddetto "quinto d'obbligo", alle stesse condizioni contrattuali originariamente previste;

DATO ATTO CHE a seguito della necessità di introdurre le suddette variazioni, il nuovo quadro economico assestato della spesa, è così suddiviso:

	PROGETTO APPROVATO		POST GARA		PERIZIA DI VARIANTE	
A) LAVORI IN APPALTO						
Lavori	130717,57		130717,57		157828,82	
Deduzione ribasso d'asta			51986,38		62768,52	



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

Restano netti per lavori			78731,19		95060,30	
Oneri sicurezza	4610,68		4610,68		4610,68	
Sommano		135328,25		83341,87		99670,98
A1) LAVORI IN VARIANTE						36381,16
Sommano complessivamente						136052,14
B) Somme a disposizione		13066,42		8759,05		11993,42
C) IVA 22%		29772,22		18335,21		29931,47
Totale		178167,21		110436,13		177977,02

PRECISATO che la presente perizia di variante non comporta una maggiore spesa rispetto al progetto originario e non è pertanto necessario reperire le ulteriori risorse in quanto vi è già copertura nel sopracitato decreto di finanziamento da parte della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura;

RICORDATO che si rende necessario acquisire un nuovo numero CIG in quanto l'importo riferito alla variante supera il quinto dell'importo complessivo originario;

DATO ATTO che il progetto originario ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B54H1700047002 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n.24 del 29/09/2004;
- Codice CIG: 7503406682;

VISTI:

- La delibera n. 20 in data 07/06/2017 di approvazione del progetto originario da parte del Consiglio di Amministrazione consortile;
- la delibera di nomina del Direttore Generale n. 32 in data 19/06/2018;
- la relazione in data 18/12/2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento si esprime in merito all'ammissibilità della perizia di variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori in data 17/12/2018, proponendone la relativa approvazione;

Per le motivazioni espresse in premessa

SI PROCEDE

anche ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 a:

A) APPROVARE:

1. La perizia di variante relativa ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori in data 17/12/2018, composta dagli elaborati richiamati in premessa, dell'importo globale di € 67.540,89, comprensiva di IVA 22% e delle somme a disposizione della Amministrazione, per una maggiore spesa di € 67.540,87 rispetto al progetto originario, ripartita come indicato nella parte espositiva del presente atto;



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

2. Il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dell'importo totale di € 177.977,02 ripartito come riportato in premessa;

- B) AFFIDARE** all'Impresa Capiluppi Lorenzo snc di Capiluppi Claudio e C - Via G. Verga – Borgoforte 1070 – Borgo Virgilio (MN) (P. I.V.A. 00570220202), l'esecuzione dei lavori aggiuntivi per l'importo di € 36.381,16 (I.V.A. esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;
- C) DARE ATTO CHE** le risorse previste a titolo di incentivo funzioni tecniche saranno liquidate subordinatamente all'approvazione del regolamento come previsto dall'art.113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 148 del vigente CCNL di settore;
- D) DARE ATTO CHE** il CIG aggiuntivo relativo alla variante eccedente il "quinto d'obbligo", verrà acquisito dal Responsabile Unico del Procedimento come da comunicato del Presidente ANAC 28/10/2015, precisando che il flusso comunicativo dei dati riguardanti l'espletamento dell'appalto in oggetto, nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 continuerà ad essere assicurato dal CIG del contratto principale che risulta essere 7503406682;
- E) PRECISARE** che:
- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante la stipula di idoneo atto, come previsto dall'art 32 del D. Lgs. 50/2016;
- F) PROVVEDERE** agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previste dal D. Lgs. 33/2013 e dal D. Lgs. 50/2016;
- G) COMUNICARE** la presente variante in corso d'opera all'Osservatorio regionale entro 30 gg. dalla sua approvazione, ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D. Lgs 50/2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Paolo Micheletti)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

IL PRESIDENTE
(Alessandro Bettoni)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento viene pubblicato all'albo telematico del Consorzio in data 21 dicembre 2018.

SEGRETARIO AFFARI GENERALI
(Avv. Luca Veneziani)